

Om et stiprosjekt i Dovre nasjonalpark

Trond Stensby

nasjonalparkforvalter

Orientering for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

01.09.23



Presentasjon

- Bakgrunn
- Planlegging
- Gjennomføring
- Resultat
- Oppsummering

Forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane (2009)



Vedlegg 3. Turstier

Stinr.*	Trase	Verneområde	Status**
1	Fokstugu- Grimsdalshytta	DNP, GLVO	Fjernes
2	Sti fra stiskillet Avsjøseter/ Furuhaugli- Grimsdalshytta	DNP, GLVO	Fjernes
3	Gautåseter- Grimsdalshytta	DNP, GLVO	Beholdes



Arbeid med besøksstrategi for Dovre nasjonalpark – oppstart 2020 – sårbarhetsanalyse

- Utarbeidet sårbarhetsanalyser for ulike tema og områder.
- Bestilte oppdrag fra Kistefos Skogtjenester AS:
 - Sårbarhetsvurdering langs merket sti mellom Gautåseter og Grimsdalshytta. Konsekvens for naturmangfold. Notat 52 – 2020.
 - Registrerte 14 sårbare lokaliteter. (7 – 10)



Lokalitet nr 6 – tiltak med størst effekt

Redusert sårbarhet



Lokalitet	Sensitiv enhet	Vekting areal	Vekting plassering	Status	Arealxplassering	Med avbøtende tiltak
Stien Hageseter – Grimsdalshytta	Bratt skråning med ustabil substrat	3	2	-	6	0,3

Besøkstrategi for Dovre nasjonalpark (2021)

I **Besøksstrategi for Dovre nasjonalpark**, Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, 25.06.21, styresak 25/21, endelig godkjent av Miljødirektoratet, 22.10.21

. er det fastsatt en tiltaksplan hvor det bl.a. står på s. 49. i tabell 16:

Id	Tiltak	Prioritet	Ansvar	Gjennomføring
b	Reparere skader på stien mellom Hageseter – Grimsdalshytta.	2	Forvaltningen	2022

Tiltaksmidler 2022 og 2023

- Rondane-Dovre nasjonalparkstyre fikk tildelt midler til gjennomføring av tiltaket i 2022.
- Det ble avdekket behov for mer planlegging, slik at oppstart av arbeidet ble utsatt til 2023.
- Nasjonalparkstyret har godkjent dette i styresak 7/2023.

Planlegging i felt - 2022

Statens naturoppsyn

Dovre fjellstyre.

Avdekket behov for bruk av stein 40 – 50 tonn.

Helikoptertransport

Planleggingsmøte, 16. februar 2023

Til stede:

- Runar Myrer Rueslåttan, Statskog SF
- Elise Myren, Dovre fjellstyre
- Kari Bentsdal, Dovre kommune
- Finn Bjormyr SNO
- Eirin Berge, sekretariatet for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre
- Trond Stensby, sekretariatet for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Drøftet:

- Punkt 7-13 i rapporten er der tiltak haster mest.
- Kun det nødvendigste – ikke planer om å lage sherpasti eller tilrettelegge for økt ferdsel.
- Ulike teknikker for å styre vannet, og sette stein (jf. stiskulen Miljødirektoratet)
- Legge om stien på enkelte punkt (nåværende sti går langs kanten et sted)
- Må ha tillatelse fra grunneier Statskog og Dovre kommune
- Tverrådalen – viktig at det som gjøres her blir varig og holdbart
- Standplass for helikopter og lagring av stein ved grustaket på motsatt side av Barthbua.

Tillatelser og samtykker

- Statskog SF
- Dovre fjellstyre
- Dovre kommune
- Arbeidsutvalget for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre.

Offentlig anskaffelser

- Konkurransesgrunnlag, prosjektbeskrivelse, standarddokumenter.
- Offentlig utlysning.
- Tilskrevet tre maskinfirma. Runaa AS ble valgt.
- Tilskrevet tre helikopterselskap. Fonnafly Helifly AS ble valgt.

Informasjon om prosjektet i forkant

På:

Styreside

Besøksretta side

Facebook

Instagram

Rondane og Dovre nasjonalparker

Presentasjon
Offisiell side for Rondane og Dovre nasjonalparker. Velkommen inn!

Side - Nasjonalpark
martine.harstad@statsforvalteren.no
rondane-dovre.no
Ikke vurdert ennå (1 anmeldelse)

Bilder [Se alle bilder](#)

Viktig melding | Arbeidet er fullført som planlagt, og ble avsluttet 4. august.

I perioden 1. august–20. august vil det foregå både manuelt og maskinelt arbeid for å utbedre stien mellom Hageseter turisthytte og Grimsdalshytta. Dette vil medføre forstyrrelser, men det vil være trygt å passere. For å kunne gjennomføre arbeidet vil det bli benyttet helikopter til å fly inn utstyr. Dette skal etter planen skje 1.–2. august, men det kan bli forskjøvet på grunn av værforhold. Dis... [Se flere](#)

Arbeid pågår langs stien mellom Hageseter Turisthytte/Gautåseter og Grimsdalshytta.

Work in progress along the path between Hageseter Turisthytte/Gautåseter and Grimsdalshytta.

1 August to 20 August both manual and mechanical labour will take place along the path. The construction work will cause disturbance, but it will be safe to hike. To be able to complete the work a helicopter will be used to move machines and equipment into the area. This is set to 1 and 2 August, but can be rescheduled due to weather conditions. During these two days there will be extra personnel to secure safe passage.

The construction is being done to stop deterioration alongside the path and to secure the natural values in Dovre National Park.

I perioden 1. august–20. august vil det foregå både manuelt og maskinelt arbeid for å utbedre stien. Dette vil medføre forstyrrelser, men det vil være trygt å passere. For å kunne gjennomføre arbeidet vil det bli benyttet helikopter til å fly inn utstyr. Dette skal etter planen skje 1.–2. august, men det kan bli forskjøvet på grunn av værforhold. Disse dagene vil det være ekstra personell til stede for å ivareta sikkerheten.

Arbeidet blir gjort for å hindre terrengskader, og sikre naturverdier i Dovre nasjonalpark.

68 Likes 33 Comments 8 Shares

Aud M Brøndvæn

Informasjon om data for sideinnsett · Personvern · Betingelser · Annonsering · Annonsevalg · Informasjonskapsler · Mer · Meta © 2023

Kom i kontakt med Rondane og Dovre nasjonalparker på Facebook

Logg inn

eller

Opprett ny konto

Plakat i felt



Arbeid pågår langs stien
Dovre nasjonalpark
Work in progress along the path

I perioden **1. august–20. august** vil det foregå både manuelt og maskinelt arbeid for å utbedre stien mellom Hageseter turisthytte og Grimsdalshytta. Dette vil medføre forstyrrelser, men det vil være trygt å passere. For å kunne gjennomføre arbeidet vil det bli benyttet helikopter til å fly inn utstyr. Dette skal etter planen skje **1.–2. august**, men det kan bli forskyvet på grunn av værforhold. Disse dagene vil det være ekstra personell til stede for å ivareta sikkerheten.

Arbeidet blir gjort for å hindre terrengskader, og sikre naturverdier i Dovre nasjonalpark.

1 August to 20 August both manual and mechanical labour will take place along the path between Hageseter tourist cabin and Grimsdalshytta. The construction work will cause disturbance, but it will be safe to hike along the path. To be able to complete the work a helicopter will be used to move machines and equipment into the area. This is set to **1 and 2 August**, but can be rescheduled due to weather conditions. During these two days there will be extra personnel to secure safe passage.

The construction is being done to stop deterioration alongside the path and to secure the natural values in Dovre National Park.



Oppdateringer – jevnlig til berørte parter (1)

E-poster til: Statskog SF, Dovre fjellstyre, Dovre kommune, DNT/Grimsdalshytta, + internt:

Nr	Dato	
1	28.06.23	<p>Det blir vist til tidligere kontakt og behandling av saken. Vi har nå gjennomført to offentlige anskaffelser.</p> <p><u>Helikoptertransport</u> Vi mottok to tilbud. Fonnafly Helifly AS ble valgt som leverandør.</p> <p><u>Stiarbeid</u> Vi mottok tre tilbud. Runaa AS ble valgt som leverandør.</p> <p>Tilbudene er innenfor budsjetterte rammer, og prosjektet vil bli gjennomført som planlagt.</p> <p>I samråd med leverandørene vil vi nå starte planlegging av gjennomføringsfasen. Prosjektleder i felt blir Finn Bjormyr (SNO).</p> <p>Vi vil holde dere orientert om prosjektets videre gang.</p>

Oppdateringer – jevnlig til berørte parter (2)

E-poster til: Statskog SF, Dovre fjellstyre, Dovre kommune, DNT/Grimsdalshytta, + internt:

Nr	Dato	
2	21.07.23	<p>1 Merking av tiltakspunkt Statens naturoppsyn og Runaa AS har vært på stien ved Nordre Tverråe, og merket opp tiltakspunkt hvor det skal landes storsekker med stein. I tillegg er det ryddet litt skog for å få satt ned storsekkene.</p> <p>2 Forberedelser til helikoptertransport Vi har mottatt storsekker og stropper til helikoptertransporten. Steinen vil bli fraktet inn til lasteområdet øst for Grimsdalshytta, og pakket i storsekker i løpet av uke 30. Det vil anslagsvis bli fraktet inn 70 storsekker med stein. I tillegg minigraver og annet utstyr. Håper været er på vår side.</p> <p>3 Informasjon Vi har bestilt trykking av fem plakater, se vedlegg. Kommunikasjonsrådgiver Martine Hårstad, her, har stått for utforming av plakaten. Plakatene skal settes opp i hver ende av arbeidsområdet, og på Grimsdalshytta. Samt to i reserve. I tillegg vil det bli lagt ut informasjon på våre ulike nettsider.</p>

Oppdateringer – jevnlig til berørte parter (3)

E-poster til: Statskog SF, Dovre fjellstyre, Dovre kommune, DNT/Grimsdalshytta, + internt:

Nr	Dato	
3	02.08.23	<p>Det blir vist til tidligere kontakt og behandling av saken.</p> <p>Vi gjennomførte i går helikoptertransporten i samband med stiprosjektet ved Nordre Tverråe helikopter fra Fonnafly, base Vigra. Flyging fra. kl. 9 - 15.</p> <p>Håkon Nårstad (entreprenør) styrte landing av hivene, ca. 1/2 time gange fra Grimsdalshytta. Ca. 60 hiv med stein, minigraver og utstyr, flygetid pr hiv, ca 4 min.</p> <p>Det hele gikk knirkefritt, og uten ulemper for villrein.</p> <p>Med var også Finn Bjormyr (SNO), og Rune Elnan (Dovre fjellstyre). Oppsynet hadde oppdatert info om reinsflokkens posisjon. 40 - 50 vandrere passerte på stien i løpet av dagen. Utelukkende positive kommentarer til prosjektet.</p> <p>Personell bor i lavvo på plassen. Arbeidet på stien går nå sin gang.</p>

Oppdateringer – jevnlig til berørte parter (4)

E-poster til: Statskog SF, Dovre fjellstyre, Dovre kommune, DNT/Grimsdalshytta, + internt:

Nr	Dato	
4	03.08.23	Arbeidet på stien er nå fullført. Uttransport av gravemaskin og avfall planlagt i morgen, 04.08.23, klokken 10.00.

Oppdateringer – jevnlig til berørte parter (5)

E-poster til: Statskog SF, Dovre fjellstyre, Dovre kommune, DNT/Grimsdalshytta, + internt:

Nr	Dato	
5	04.08.23	Minigraver og avfall m.m. ble i dag fraktet ut med helikopter. Prosjektet er fullført som planlagt, og avsluttet.

Oppdatering til AU, 01.08.23

Vi gjennomførte i dag helikoptertransporten i samband med stiprosjektet ved Nordre Tverråe. Helikopter fra Fonnafly, base Vigra. Håkon Nårstad (entreprenør) styrte landing av hivene, ca. 1/2 time gange fra Grimsdalshytta. Ca. 60 hiv med stein, minigraver og utstyr, flygetid pr hiv, ca 4 min. Flyging fra. kl. 9 - 15. Det hele gikk knirkefritt, og uten ulemper for villrein. Med var også Finn Bjormyr (SNO), og Rune Elnan (Dovre fjellstyre). Oppsynet hadde oppdatert info om reinsflokkens posisjon. 40 - 50 vandrere passerte på stien i løpet av dagen. Utelukkende positive kommentarer til prosjektet. Personell bor i lavvo på plassen. Arbeidet på stien går nå sin gang. Trond

Helikoptertransport, 01.08.23



Helikoptertransport, 01.08.23



Helikoptertransport, 01.08.23



Helikoptertransport, 01.08.23



Gjennomføring 1. – 4. august 2023 før tiltak og etter «Hans»



Gjennomføring 1. – 4. august 2023 før tiltak og etter «Hans»



Gjennomføring 1. – 4. august 2023 før tiltak og etter «Hans»



Gjennomføring 1. – 4. august 2023 før tiltak og etter «Hans»



Gjennomføring 1. – 4. august 2023 før tiltak og etter «Hans»



Gjennomføring 1. – 4. august 2023 før tiltak og etter «Hans»



Åpne stikkrenner

Manuelt arbeid:
Dovre fjellstyre
Statens naturoppsyn



Strekning med maskinarbeid, ca. 100 m

Maskinelt arbeid:
Runaa AS




Oppsynsrapport – 07.08.23

Vekslende vær og dyr på farten har gjort det krevende. Vi har likevel sett flokkene siste tiden. Ingen dyr hengende etter flokkene har blitt observert. Heller ingen dyr med klare indikasjoner på fotråte per dags dato.


SNO – rapport, 10.08.23

Dyreposisjoner villrein den aktuelle perioden.



Arbeidet er gjennomført i tråd med bestillingen fra Nasjonalparkstyret, og besøksstrategien for Dovre nasjonalpark.

GPS-merka simler siste halvår (fra 16.03.23)



Stenging av Grimsdalsvegen – I og II

Delegering av myndighet etter naturmangfoldloven til statsforvalterne og nasjonalpark- og verneområder

[nr. 65](#) delegert fra Kongen til Klima- og miljødepartementet med virkning fra 15. januar 2021. Klima- og miljødepartementet har i vedtak [12. januar 2021 nr. 82](#) delegert myndighet til Miljødirektoratet med virkning fra 15. januar 2021.

Miljødirektoratet delegerer myndighet til Statsforvalterne for følgende bestemmelser:

- [§ 20](#) annet ledd
- [§ 21](#) annet ledd
- [§ 69](#) første ledd
- [§ 70](#) annet ledd
- [§ 71](#) første ledd
- [§ 72](#) tredje ledd
- [§ 73](#) første ledd.

Miljødirektoratet delegerer myndighet til nasjonalpark- og verneområdestyrer for følgende bestemmelser:

- [§ 69](#) første ledd
- [§ 70](#) annet ledd
- [§ 71](#) første ledd
- [§ 73](#) første ledd.

Delegeringene trer i kraft 15. januar 2021 og erstatter tidligere delegeringer etter samme bestemmelser. Delegeringene er ikke til hinder for at departementet eller direktoratet kan utøve myndighet etter bestemmelsene.

Oppsummering

- Gjort alt etter boka.
- Basert på kompetanse og kunnskap i alle prosjektets faser.
- Statsforvalteren (!) kom plutselig på banen med nattestenging av Grimsdalsvegen.
 - Griper inn forvaltningsmodellen. Vi har sendt brev til Mdir med spørsmål om hvem som er rette myndighet.
- Mye støy i media og på sosiale medier – lite basert på fakta – ikke grunnlag for å stoppe prosjektet. Enkelt å konstruere en konflikt rundt tiltaket – gir mye oppmerksomhet om «villreinsaken».
- Rondane-Dovre nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet etter verneforskriften, og gjennomførte prosjektet i tråd gitte vedtak, tillatelser og kontrakter.
- Naturoppsynet hadde god kontroll på villreinens bevegelser, og prosjektet kunne gjennomføres uten nevneverdige ulemper.