

Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2014/5924-0

Saksbehandler: Tore Tødås

Dato: 20.05.2015

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Børgefjell nasjonalparkstyre	13/2015	23.06.2015

Status tiltak bestillingsdialogen 2015

Forvalters tilrådning

Byrkije Nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell Nasjonalparkstyre tar saken til orientering.

Begrunnelse

Framdriften i bestilte tiltak anses tilfredsstillende.

Saksopplysninger

I bestillingsdialogen for 2015 ble det totalt søkt om kr. 587.000 til ulike tiltak i nasjonalparken og landskapsvernområdet. I brev av 23.02.15 fra Miljødirektoratet ble det innvilget en total tiltakspott på **kr. 230.000**.

Fra 2015 er det nettobeløp (uten mva) som tildeles, for å sammenligne med tidligere år må merverdiavgiften plusses på. Inkludert mva. er tildelingen for 2015 på kr. 287.500, dvs. en reduksjon på kr. 42.500 ift. 2014.

I 2013 fikk nasjonalparkstyret kr. 150.000 i bestillingsdialogen til bestemte tiltak og kr. 220.000 i egne tiltaksmidler. Totalt kr. 370.000 til tiltak inkl. mva.

Arbeidsutvalget gjennomførte prioritering av tiltak for 2015 i bestillingsdialogmøte 2 den 23.03.2015. Sammen med aktørene ble tiltakene diskutert og ut fra dette fattet arbeidsutvalget vedtak om følgende tjenestekjøp for 2015.

Rydding, omlegging og klopplegging langs Orvasselva (300 meter)	30 000
Supplerende klopplegging Namskroken	60 000
Bru Simskarelva, rep av bankett	20 000
Supplerende klopplegging sti til Djupvatnet (125 meter)	20 000
Supplerende klopplegging (600m), fjerning av gammel klopplegging og rydding Jegelstien	80 000
Sum	210 000

Arbeidsutvalget valgte å avsette kr. 20.000 av tiltaksmidlene for oppsett av jubileumplaketter, disse foreslås nå omprioritert jfr. egen styresak.

Status mai 2015

Nasjonalparkforvalter har etterspurt status for de ulike tiltakene for å oppdatere styret på fremdriften hos tjenesteyterne. Disse ga følgende tilbakemeldinger:

Namsskogan fjellstyre

Tiltak: Supplerende klopplegging Namskroken

Plank for klopplegging er anskaffet og utkjørt i det omfang som er beskrevet i bestillingsdialogen. Venter på barmark for å få klopplagt og gjort resterende arbeid i felt. Er i rute.

Statskog Fjelltjenesten

Tiltak: Supplerende klopplegging (600m), fjerning av gammel klopplegging og rydding Jegelstien

Materialer og forsterkningsnett utkjørt. Utleggingen starter når det blir bart.

Tiltak: Bru Simskarelva, rep av bankett

Avtale med reindrifta om innflyging av utstyr når de samler rein til kalvmerking – ultimo juni. Støyping av bankett i juli.

Røyrvik Fjellstyre

Tiltak: Supplerende klopplegging sti til Djupvatnet (125 meter)

Tiltak: Rydding, omlegging og klopplegging langs Orvasselva (300 meter)

Material for klopplegging for begge prosjektene er utkjørt i vinter, legging i felt gjennomføres så snart det er bart i terreng og farbart på Namsvatnet med båt.

I tillegg til bestilte tiltak har Statskog fjelltjenesten reparert hengebro i Storelvdal som ble ødelagt av vind i vinter.

Vedlegg:

- Ingen