

2017

Rapport – tiltak i verneområder, plan og utredninger



Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder

Rune Benonisen

Verneområdeforvalter

01.11.2017

Innholdsfortegnelse

1	Tiltak i verneområder 2017 – Status	1
1.1	Innfallsport. Informasjonsanlegg ute og informasjonsrom.....	1
1.2	Driftssamarbeid 2017	3
1.3	Universell tilrettelegging Rundvannet – Rasteplass/bålplass (første byggetrinn).....	3
1.4	Restaurering av kjørespor	4
2	Tiltak under forvaltningsplan og besøksforvaltning	5

1 Tiltak i verneområder 2017 – Status

1.1 Innfallsport. Informasjonsanlegg ute og informasjonsrom

Prosjektet med planlegging og realisering av innfallsport ved Sørstraumen har pågått siden 2013. Fram til 2017 har det vært gjennomført som to adskilte prosjekter. Prosess med realisering av utanlegget har vært ledet av Verneområdestyret. All finansiering har vært over verneområdestyrets budsjetter.

Prosjektet med realisering av informasjonsrommet (liten utstilling) var først et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, Næringshagen og verneområdestyret. Det er Kvæangshagen verdde som har ledet prosjektet. Planprosjektet og oppstart på realisering har vært finansiert av samarbeidspartnerne og også Statskog / Troms Fylkeskommune.

Fra 2017 gjennomført siste del av planlegging, prosjektering og gjennomføringen som ett samlet prosjekt ledet av verneområdestyret. Verneområdestyret selv hadde ikke bevilgning til å slutføre anlegget i 2017. Det ble derfor søkt, og innvilget, ekstra bevilgning fra Troms Fylkeskommune og Kvæangen kommune.

Status pr 31.12.2017

- Anbudsprosess for informasjonspaviljongen (se skisse under) gjennomført. Valg av leverandør utsatt til april. Levering og montering forventes juni 2018.
- Noe arbeid gjenstår på anlegget ute. Kanting og fremføring av strømkabel.
- Informasjonsrommet teknisk ferdig. Belysning og noe el-arbeid gjenstår.
- Infomateriell og utstilling under utarbeidelse. Forventes ferdig i mai 2018.

Det har generelt vært vanskelig å finne leverandører til arbeid og leveranser til prosjektet.



Inforommet



Inforommet



Info ute. Omtrent som det vil bli

1.2 Driftssamarbeid 2017

Verneområdestyret har etablert samarbeid med eiere og drivere av åpne og tilgjengelige anlegg/tilbud for friluftsliv i Kvænangsbotn. Samarbeidet ble satt i gang i 2013 og tenkes videreført også ut over 2017.

Samarbeidet ligger at VO-styret finansierer deler av kostnadene for hhv innkjøp og transport av ved, gass og annet forbruksmateriell på hytter. I tillegg deler av kostnadene for preparering av skiløyper til Dalstuene og til Gearbbethytta.



Over: En av skiløypene som prepareres inn mot VO grensa

1.3 Universell tilrettelegging Rundvannet – Rasteplass/bål plass (første byggetrinn)

Tiltaket omfatter opparbeiding/opprusting av eksisterende rasteplass ved Rundvannet. Anlegget skal være 100 % universelt tilgjengelig.

Første fase omfatter opprusting og opparbeiding av selve rasteplassen ved Rundvannet. Fase 2 (planlagt 2018) er adkomst. For nærmere beskrivelse av tiltak se -



Ny gapahuk kommer her. Inkl plattinger ned til vannet og ny bål plass

Tiltak iverksatt men ikke ferdigstilt. Montering av gapahuk og platting vår/forsommer 2018. Hele fase 1 er finansiert av Troms Fylkeskommune via Nord-Troms Friluftsråd.

1.4 Restaurering av kjørespor

Tiltaket med restaurering av kjørespor baseres på en plan utarbeidet i 2015 i samarbeid mellom Rbd 33 Spalca, Fjelltjenesten og VO-styret. Tiltakene ble opprinnelig finansiert i 2016, men gjennomført i praksis i 2017.

Spalca har finansiert 50% av kostnadene ved eget arbeid.



Over: Klopping med tre i myrer og våte områder med mye stein

Under: Boring og knusing av et berg



2 Tiltak under forvaltningsplan og besøksforvaltning

Det ble prioritert tre tiltak under besøksstrategi / forvaltningsplan. Alle er igangsatt ved at det er gjort avtale med leverandør, som på grunn av tidspres ikke kunne gjennomføre sesongen 2017. Prosjektene videreføres inn i 2018

Sårbarhetsvurdering fugleliv	Kr 40 000,- (langs de mest brukte ferdselsveiene)
Kartlegging naturmangfold	Kr 30 000,- (spesielt områder aktuell for hogst)
Tilstandsvurdering kjørespor	Kr 40 000,- (grunnlag for tiltaksvurdering)