

Bilder fra tiltak – restaurering vei til Dalstuenene

Enkel rapport fra tiltak gjennomført 2022

Bakgrunn

- Veien er delvis opparbeidet vei med naturlig grunn.
- Trolig ferdsel pga tiltak Dalstuene og annen lovlig ferdsel
- Mye nedbør 2022, fuktig grunn, relativt sett større slitasje av ferdsel enn i tørre år. Observert økt slitasje over noen år.
- Drøfting av ulike metoder – eks «stiskolen». Samarbeid Statskog og Jowa maskin.
- Test av metode på «problemstrekning»
 - Geonett-fiberduk-kult-grov grus
 - Hensikt-drenering av vann gjennom veikroppen. Stoppe slitasje. Hindre videre utvasking.
 - 270 meter (ca 750kr/m)
- Tillegg – passering av flombekk oppstrøms Ura pga utvasking av sti langs hovedelva







