



Tiltaksplan 2026 - høringsforslag



Tiltak i verneområdene, utredninger, planer og prosjekter

Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområde



Innhold

1	Rammer og føringer for 2026	3
2	Generelt om styrets prioriteringer i 2026	5
3	Tiltak i verneområder inkl. skjøtselstiltak	5
3.1	Skjøtsel av Storslåtta 2026	6
3.2	Oppgradering innfallsport Sørstraumen	7
3.3	Kvalvannsgammen – opprusting av nødby	7
3.4	Oppsummering tiltak i verneområder 2026	8
4	Andre prosjekter, planer, utredninger og prosesser	9
4.1	Gjennomgang og revisjon av besøksstrategi og forvaltningsplan	9
4.2	Skorpa – Nøklan landskapsvernområder	9
4.3	Skjøtelsplan - stier og veier	10
4.4	Oppdatere databaser og nett-tjenester	10
4.5	Andre prosjekter og tiltak	10
5	Midler til drift av styre	11
6	Vedlikehold og tilsyn av infrastruktur	11
7	Oppsummering drift av styret, drift av infrastruktur, plan og utredninger	13
8	Oppsyn og annen ressurs fra SNO	13
9	Møteplan 2026	14
10	VEDLEGG	14



Vedlegg:
[1. vedlegg 1]

1 Rammer og føringer for 2026

Miljødirektoratet har i brev av 28.oktober 2025 gitt føringer for «Rammer og opplegg for statsforvalteren og verneområdestyrer - innmelding av behov for midler til tiltak i verneområder, naturrestaurering og SNO-ressurser i verneområder – 2026». Det er nye føringer for 2026.

Midler til tiltak i verneområder – føringene er definert i ny «strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder 2026-2030». Den nye strategien legges en tydeligere vekt på at tiltak skal benyttes for å redusere *konkrete trusler mot verneformål og verneverdier*. Blant annet er klimaendringer mer tydelig premiss. Midlene prioriteres til tiltak som gir størst positiv effekt på tilstanden i verneområdene, spesielt der verneverdiene er truet.

Klimaendringer øker presset på arter og naturtyper, derfor må andre negative påvirkninger som gjengroing, fremmede arter, forstyrrelser og slitasje begrenses. Disse tiltakene bidrar til å opprettholde naturens tilstand og redusere antall truede verneområder. Forvaltningen skal også balansere hensynet til naturvern med sikkerhet og besøksopplevelser.

I hovedsak skal midlene brukes til

- Skjøtselstiltak: fjerning av fremmede arter, bekjempelse av gjengroing.
- Tilretteleggingstiltak: stier, klopping, merking for å styre ferdsel og redusere slitasje.
- Informasjonstiltak: oppdatert informasjon i tråd med merkevaren Norges nasjonalparker.
- Restaureringstiltak: forbedring av naturtilstanden der verneverdier er truet.

Alle tiltak skal i utgangspunktet være forankret i godkjent forvaltnings- eller skjøtselsplan, besøksstrategi eller tilsvarende plan for arbeidet.



Driftsmidler til verneområdestyrer - Verneområdestyrerne skal melde inn behov for driftsmidler over post 1420.21. Det er ikke satt en fast ramme pr verneområde som tidligere år.

Bevaringsmål – myndighetene trenger å vite hvilken effekt en har av tiltak som settes inn. Det oppfordres derfor til etablering av bevaringsmål.

Samhandling med SNO skal planlegges gjennom årlige møter. Ønsker om oppsynsinnsats, gjennomføring av oppdrag og oppfølging av bevaringsmål skal meldes inn til SNO gjennom Naturoppdrag. SNO skal på sin side melde inn observasjoner gjennom Naturoppdrag. SNO er selv ansvarlig for å planlegge og prioritere ved gjennomføring av egne tilsyns- og kontrolloppgaver. Det er likevel viktig at forvaltningsmyndigheten drøfter tilsynsbehov med SNO og kommer med innspill til prioriteringer av tilsynsvirksomheten.

Det skal gjennomføres planleggingsmøter i perioden 15. nov – 15. des. Forslag til oppdrag legges inn før perioden er slutt. Lokalt SNO vurderer tiltak seinest 31. desember.

Prosess med tiltaksplanen

Prosess for planen og tiltakene er som følger;

Oktober	Brev til samarbeidspartnere. Invitasjon til rådgivende utvalg.
november	Styremøte og rådgivende utvalg – innspill til plan
Nov	Tiltaksplan sendes på høring (frist 29.nov)
1.des	Formøter med lokalt SNO og styremøte
8. januar 2025	Behandling planforslag – styremøte (e-post eller teams)
9. januar 2025	Frist for innmelding av behov for midler.
Februar	Svar på finansiering
Februar/mars	Bestillingsmøte 2, SNO
Juni, august, november	Justeringer av plan etter behov



2 Generelt om styrets prioriteringer i 2026

I 2026 er det 11 år siden vo styret ble etablert. Gjennom disse årene har det vært mest fokusert å få på plass grunnleggende planverk og tiltak som synliggjør verdiene i området og som gir lettere adgang til naturopplevelser i området for lokalbefolkning og tilreisende.

I 2026 har vi mindre fokus på større fysiske tiltak, og sterkere fokus på å bygges opp et plangrunnlag og strategisk grunnlag for styrets virksomhet de neste årene for bevaring av områdene. Og som er tydeligere i tråd med nye retningslinjer.

Det vil si få en bedre oversikt og strategi knytta til forholdet mellom verneverdier og verneformål, trusler (forstyrrelse, slitasje, gjengroing, fremmede arter mv), tiltak for å motvirke negativ utvikling og egenvurdering av om tiltakene virker (bevaringsmål).

Det settes også av tid til oppdatering av verktøy og databaser som er viktig for framtidig forvaltning og formidling.

3 Tiltak i verneområder inkl. skjøtselstiltak

Før det kan iverksettes gjennomføring av (bygge) arbeid er det en del oppgaver som skal gjennomføres;

- Gjennomføres innkjøpsprosess etter anskaffelsesregelverket
- Detaljplanlegging og prosjektering
- Formelle avklaringer mot bygningsmyndigheter og andre interessenter

Under byggeprosess må det være en viss oppfølging av valgte leverandører. Dette er prosjektlederoppgaver som normalt ligger til verneområdeforvalter.

3.1 Skjøtsel av Storslåtta 2026

Det ble utarbeidet grunnlag til ny skjøtelsesplan i 2025, og en ny plan som behandles av styret vinteren 2026. I medhold av foreløpig plan bes det om midler til skjøtselstiltak.

Tiltaket omfatter i 2026, 5. års rydding av slåttemark (restaurering) av til sammen 5daa samlet for felt A, B og C. Det inkluderer også rydding/grovslått av ytterligere 1 daa som ble tatt inn i 2025 og rydding av tunområdet mellom hyttene.





Det er verneområdestyret som er ansvarlig for prosjektet/tiltaket. I henhold til avtale hjemlet i nml §47 gjøres det praktiske arbeidet av Statskog/Fjelltjenesten som grunneier.

Det legges til grunn arbeidstid for skjøtselstiltak for restaurerte felt og eksisterende tunområde til 4 dagsverk. I tillegg tilkommer transport og logistikk, forberedelse og rapportering i alt 2 dagsverk. Og til slutt ett dagsverk til formidling som kan inkludere skoleopplegg eller andre opplegg i formidling. Totalt 7 dagsverk.

Tiltaket er utelukkende positivt for naturmangfold og er derfor ikke konkret vurdert etter nml §§ 8-12.

Kostnad for restaurering og vedlikehold slått inkl utstyr 2025 anslått Kr 65 000,- eks mva

3.2 Oppgradering innfallsport Sørstraumen

Innfallsporten ble etablert gjennom flere del-prosjekter fra 2014 til 2018. På uteområdet er det en informasjonspaviljong med plakater over verneområder i Kvænangen. Disse er delvis utdatert. For 2026 utarbeides 4 nye temaplakater til innfallsport Sørstraumen og en fellesplakat for alle verneområder i Kvænangen. Informasjonen tilpasses også til nettsidene. Tekst på 4 språk.

Temaplakater (kan justeres ved behov): 1. Skjøtsel av kulturlandskap, 2. furuskogen i indre Kvænangen, 3. tjæremiler og 4. flommarksskog og slåttemarker. 5. verneområder i Kvænangen.

Kostnad for utarbeidelse, design og trykk Kr 40 000,- eks mva

3.3 Kvalvannsgammen – opprusting av nødbu

Kvalvannsgammen er en liten hytte/nødbu satt opp før området ble vernet. Det følger en tradisjon i området hvor det var vanlig å ha små åpne buer rundt om i området som ble benyttet av lokalbefolkningen i sammenheng med jakt og fiske. Den eksisterende hytta har lav standard og krever større vedlikeholdsinnsats. Hytta ble ført opp i sin tid uten at Statskog som grunneier var involvert. På et senere tidspunkt falt likevel eierskapet tilbake til grunneier siden ingen lokale vedkjente seg eierskap. Hytta ble vedtatt revet i 2023,



men det ble ikke gjennomført. Lokalt kom det opp en venneforening som har avtale med Statskog om vedlikehold og drift av Kvalvannsgammen.

Verneområdestyret anser disse hyttene å ha en betydning både kulturelt og praktisk. Det tolkes også som at hyttene er bidrag til å oppfylle verneformålet om friluftsliv. Det betyr også at vedlikehold av disse hyttene kan sies å være i tråd med verneformålet. Det vektlegges da at dette er et tilbud som allerede eksisterer. Nybygg ville trolig ikke kunne godkjennes slik verneforskriften er formulert.

Som del av tiltaksplanen for 2026 foreslås det at verneområdestyret bidrar som samarbeidspart for vedlikehold av Kvalvannsgammen slik at den kommer i brukbar stand. Men uten at verneområdestyret påtar seg forpliktelser til ytterligere bidrag i form av driftsstøtte eller investeringsstøtte.

Kostnad for bidrag til restaurering/vedlikehold Kr 100 000,- eks mva

3.4 Oppsummering tiltak i verneområder 2026

	Versjon 24.11.2025						
Nr	Kort beskrivelse av tiltak	Samarbeids- aktører	Hvem gjennomfører tiltaket?	Mulig gjennomføring	Andel % VO styret	Omsøkt best.dialog	
1	Skjøtsel av Storslåtta i Kvænangsbotn	Fjelltjenesten	Statskog	2026		kr	65 000
2	Oppgradere innfallsport Sørstraumen		Vo-styret	2026		kr	30 000
3	Restaurering og vedlikehold Kvalvannsgammen		Kvalvannsg Venner	2026		kr	100 000
	SUM					kr	195 000



4 Andre prosjekter, planer, utredninger og prosesser

Under dette avsnittet omtales arbeid og prosesser som krever ekstra finansiering og/eller som gjøres med eksisterende timeressurser av forvalterne. Midlene som bes om søkes finansiert over driftsmidler.

4.1 Gjennomgang og revisjon av besøksstrategi og forvaltningsplan.

Det gjøres en gjennomgang av eksisterende planer og vurderes revisjon. For eksempel knytta til bevaringsmål. Det vurderes også ta inn arbeid for klimatilpasning.

Oppgaven løses med eksisterende finansiering

4.2 Skorpa – Nøklan landskapsvernområder

Ta opp igjen arbeidet for planlegging av et prosjekt som kan resultere at verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen tar over forvaltningsansvar for Skorpa-Nøklan lvo. Som del av forarbeidet inngår å drøfte saken med Kvæningen kommune og Statsforvalteren og Miljødirektoratet for å bli enige om et konkret samarbeidsprosjekt. Hvis det lar seg gjøre vil målet videre være å finne en løsning for finansiering av planarbeid som skal resultere i konkrete tiltak for restaurering og skjøtsel av kulturlandskap kulturlandskapet på øyene. En helhetlig plan kan også ta for seg andre tema som inngår i en mer helhetlig og samordnet forvaltning hvor også andre aktører bidrar og deltar. Her vil grunneiere, Troms Fylkeskommune, Sametinget og Riksantikvaren være de viktigste samarbeidspartnerne i tillegg til de som er nevnt tidligere.

Det søkes ikke midler til dette arbeidet. Men arbeid med forvaltningsplan og tiltaksplaner søkes finansiert fra 2027.



4.3 Skjøtselsplan - stier og veier

Det er til dels betydelig aktivitet som benytter eksisterende stier, veier og kjørespor både i Kvænangsbotn og Navitdalen. Vernemyndigheten ønsker en helhetlig gjennomgang av status på disse, og spesielt hvilke behov som er knytta til skjøtsel. Det er utarbeidet en plan i 2024 som skal bearbeides videre og derfra til høring og sluttbehandling i løpet av 2026.

Oppgaven løses med eksisterende finansiering

4.4 Oppdatere databaser og nett-tjenester

Forvaltningsmyndigheten har ansvar for ajourhold av databasene Naturbase og Naturoppdrag. Dette prioriteres i 2026 for å få en bedre status på informasjonen.

Bildebasen Imageshop opparbeides og vedlikeholdes. Egne nettsider gjennomfører periodisk vedlikehold.

Det søkes om midler til oversetting til samisk, kvensk og engelsk.

4.5 Andre prosjekter og tiltak

- deltakelse i arbeidsgrupper i prosjektet med etablering av et «besøkssenter for reindrift».
- Arrangere webinar med Øvre Pasvik NP med informasjon om deres arbeid med DarkSky.
- Revisjon av dispensasjoner for motorferdsel på barmark i reindriftsøyemed som er i tråd med nyere krav og retningslinjer.
- Bistå kommunen om planmessig avklaring for startsted for Navitdalen.

Det søkes ikke om midler til dette arbeidet, men gjennomføres som del av arbeidet til forvaltere og styrerepresentanter.



5 Midler til drift av styre

Erfaringstall viser at drift av styre har en ramme på Kr 47 000,- pr møte unntatt kostnader til overnatting. Kostnad varierer med om alle fem har anledning å møte, hvor lang reisevei, om medlemmene er selvstendig næringsdrivende og om det fremmes krav om tapt arbeidsfortjeneste. Det legges til grunn fire ordinære møter a 6 timer og 3 timer forberedelse.

6 Vedlikehold og tilsyn av infrastruktur

I Kvænangsbotn og Navitdalen har verneområdestyret tatt på seg ansvar for drift av infrastruktur gjennom etablering av egne anlegg, eller bidrar sammen med andre for å opprettholde en bra kvalitet på infrastruktur for friluftsliv.

Oppgaver omfatter tilsyn og løpende vedlikehold, renovasjon, og periodisk vedlikehold som maling og mindre til moderate reparasjoner.

Under listes opp alt av infrastruktur i verneområdene, og påført hvem som har ansvar for drifta. Ut fra denne lista utarbeides en driftsplan hvor kostnader fordeles på de ulike aktørene. Som er enten en av de nevne eller en kombinasjon.

- Verneområdestyrets egne driftsmidler
- SNO ressurs (timer betalt av SNO)
- Statskog (Landbruks og matdepartementet)
- Andre (private, organisasjoner mv)

I områder som har Fjelltjeneste har det over tid vært innarbeidet et system med felles oppgaveløsning mellom miljømyndighet og landbruksmyndighet. I praksis har tjenesteperson fra Fjelltjenesten fungert som lokal SNO i tillegg til oppsyn for grunneier



(Fjelltjenesten) og at hver arbeidsdag inneholder oppgaver for flere aktører og dermed er finansiert av flere.

(Komplett listen over infrastruktur ligger i vedlegg).

TILSYN OG VEDLIKEHOLD 2026				
Anlegg med hovedansvar	Oppgaver	Arbeid/ tjenester	Materiale / utstyr /tjenester	Kostnad
Gammen i Navitdalen	Tilsyn, vask og frakt av ved. Brannsyn vår (skjema) 2 besøk. Vår/Høst.		Ved i sekker. Supplere utstyr 2026. Maurplage.	kr 5 000
Startsted Navitfoss inkl toalett	Tilsyn, løpende, vasking og periodisk tømning		Sanitærbark, vaskemidler og utstyr. Renovasjon.	
Gapahuk Rundvannet	Tilsyn og løpende vedlikehold. 4 ganger barmarksesong.		Tilkjøring av ved i sekker	kr -
Hengebrua	Løpende tilsyn vinter 1-3 ganger		Periodisk tilsyn teknisk konsulent	
Klopper/bruer Gearbbet	Tilsyn og løpende vedlikehold. 1 gr pr år.			
Toalett Rundvannsbekken	Tilsyn, løpende vasking og periodisk tømning. 4 ganger barmarkssesong.		Sanitærbark, vaskemidler- og utstyr	kr 2 500
SUM		kr 33 000		kr 7 500
Anlegg med bidrag / samarbeid	Samarbeid med	Oppgaver		
Renovasjon startsteder	Avfallsservice	kr -	Utgår inn til videre	
Lappasriidi	Statskog / Fjelltjenesten	kr 1 500	Ved og tilsyn åpen hytte	
Kvalvannsgammen	Statskog/Fjelltjenesten	kr -	Utgår inn til videre	
Startsted vinter veikryss til	lokal samarbeidspartner	kr 3 500	Brøyting startsted vinter	
Skiløyper	lokal samarbeidspartner	kr 3 500	Andel preparering	
Uteanlegg i Sørstraumen	Årres	kr 4 000		
		kr 12 500		
SUM DRIFT VERNEOMRÅDESTYRET 2024 - særskilte driftsmidler		kr 45 500		kr 7 500
TOTAL SUM 2026 (arbeid og innkjøp)		kr 53 000		



7 Oppsummering drift av styret, drift av infrastruktur, plan og utredninger

Budsjett lokal forvaltning Kvænangsbotn lvo og Navitdalen lvo - 2026			
	Søknad	Merknad - Begrunnelse	Bevilgninger
Driftsutgifter styre ordinære møter	kr 300 000	5 ordinære møter, lokal befarung.	
Andre utgifter styre drift	kr 15 000	Drift av nettsider og bildebank	
Møter - reiseutgifter styre	kr 30 000	ekstra utgifter regionale møter	
Driftsutgifter rådgivende utvalg	kr 6 000	2 ordinære møter. Dekning av reise og møtekostnader	
Sum drift av styre	kr 351 000		
Sum plan og utredning	kr -		
Egne anlegg			
Samarbeid med andre			
Driftsutgifter anlegg mv	kr 53 000	Fast bevilgning-egen driftsplan	
Total SUM	kr 404 000		

8 Oppsyn og annen ressurs fra SNO

Vi har fått muntlig tilbakemelding på at SNO i hovedsak skal prioritere tilsyns- og kontrolloppgaver. Som igjen betyr at andre praktiske oppgaver som vedlikehold (drift) må utføres av andre eller ikke utføres. SNO skal holde forvaltningsmyndighetene oppdatert på tilstanden i verneområdene gjennom Naturoppdrag-modulen «observasjoner». Videre



anses det som viktig at vernemyndighet gir innspill til SNO hva de mener bør prioriteres innenfor verneområdene.

Det legges opp til innspill til SNO etter at de har gitt sine vurderinger av behov for oppsyn/tilsyn i møte 1. desember.

9 Møteplan 2026

Forslag til møte- og aktivitetsplan 2025 for Kvænangsbotn og Navitdalen vo styre

Dag/dato	Hendelse	Kommentar
Innen onsdag 8. januar kl 12.00	Styremøte – /e-post eller teams	Tiltaksplan 2026
Mars	Styremøte - Sørstraumen	Tiltaksplan 2025 Andre saker
Juni – studietur?		
August – befaring		
Oktober		
Desember		

10 VEDLEGG

Oversikt infrastruktur for friluftsliv mv i Kvænangsbotn og Navitdalen.



**Verneområdestyret
for Kvænangsbotn
og Navitdalen
landskapsvernområder**

12/11/2025

15

Tiltaksplan 2026 - høringsforslag

Lokalitet	Type	Oppgave	Navn	Ansvarlig
Árres	Innfallsport	Tilsyn- løpende vedlikehold	Uteområde	Forvaltningsmyndighet
Árres	Portalene	Tilsyn- løpende vedlikehold	Portalene	
Árres	Utstilling	Tilsyn- løpende vedlikehold	Utstillinga	Forvaltningsmyndighet
Navit-stien	Sti	Tilsyn, merking, rydding	Navitstien nordsiden av elva	Delt / uavklart
Navitfoss	Parkering sommer			
Navitfoss	Toalett	Tilsyn- løpende vedlikehold	Startstedet Navitfoss -	Forvaltningsmyndighet
Navitfoss	Infoportal	Tilsyn- løpende vedlikehold		Forvaltningsmyndighet
Navitfoss	Renovasjon	Tilsyn- løpende vedlikehold		Forvaltningsmyndighet
Lappinokka	Sti	Merking, rydding	Sti til lappinokka	Forvaltningsmyndighet
Navitdalen	Gamme	Drift, tilsyn, vedlikehold	Navitgammen	Forvaltningsmyndighet
Kvænangsbotn	Vei	Løpende vedlikehold	Dalveien 3km	Statskog (grunneier)
Rundvannsbekken	Toalett	Drift, løpende vedlikehold	Toalett Rundvannsbekken	Forvaltningsmyndighet
Rundvannsbekken	Tavle	Tilsyn	Infotavle Rundvannsbekken	Forvaltningsmyndighet
Rundvannsbekken	Rasteplass	Tilsyn, løpende vedlikehold	Rasteplassen Rundvannsbekken	Forvaltningsmyndighet
Rundvannsbekken	Parkering sommer	Tilsyn, løpende vedlikehold	Vegen	Felles
Rundvannet - Monnamy	Veg	Tilsyn, løpende vedlikehold	Vegen	Felles
Monnamyrabakken	Veg	Tilsyn, løpende vedlikehold	Vegen	Felles
Monnamyra - Svingen	Veg	Tilsyn, løpende vedlikehold	Vegen	Felles
Bjørnegropa	Veg	Tilsyn, løpende vedlikehold	Vegen	Felles
Ura	Veg	Tilsyn, løpende vedlikehold	Vegen	Felles
Lilleøyholmen	Veg	Tilsyn, løpende vedlikehold	Vegen	Felles
Dalveien	Hengebrua	Tilsyn, løpende vedlikehold	Gammelbrua	Statskog
Dalstuen	Hytte	Tilsyn, løpende vedlikehold	Gamle dalstuen	Nord-Troms museum
Dalveien	Hengebrua	Tilsyn, periodisk	Ny-hengebrua	Forvaltningsmyndighet
Dalstuen	Slåtta	Vedlikeholdsslått	Storslåtta	Forvaltningsmyndighet
Dalstuen - Storfossen	Sti	Merking, rydding	Sti	Delt/uavklart
Gearbbetveien	Vei/sti	Merking, rydding, mv	Fylkesvei - startsted	Statskog
Gearbbetveien	Vei/sti	Merking, rydding, mv	startsted - kraftlinja	Delt
Gearbbetveien	Vei/sti	Merking, rydding, mv	kraftlinja - gearbbet	Delt
Gearbbetveien	Vei/sti	Klopper	Klopper kangs sti/vei	Forvaltningsmyndighet
Gearbbethytta	Hytte	Drift, vedlikehold	Gerbikkhytta inkl rasteplass	Statskog
Gearbbet	Turmål	Tilsyn	Turmål ved Gearbbet (UtiNord)	Nord-Troms friluftsråd

Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder

Totalt omfatter vernet 104,4 km² i Kvænangsbotn og 187,7 km² i Navitdalen, begge områdene ligger i sin helhet i Kvæningen kommune i Troms.

Verneformålet er bl.a. å ta vare på natur- og kulturlandskap med variert og særpreget skog-, fjell og vassdragsnatur som skaper identitet for kvensk og samisk kultur.

Verneformålet i Kvænangsbotn og Navitdalen omfatter også å ta vare på særpreget flora og fauna. Begge landskapsvernområdene inneholder mange ulike natur- og vegetasjonstyper, hvorav noen er regionalt sjeldne. Det er funnet flere rødlistearter både av dyr og planter i begge områdene.

Vernet er også til for å bevare mulighet for friluftsliv og ta vare på spor av tidligere tiders bruk av og i områdene.

Kontaktinformasjon Kvænangsbotn og Navitdalen Vo styre

Telefon:	+47 77642221
E-post:	kvanangsbotnognavit.lvo@Statsforvalteren.no
Nett:	www.nasjonalparkstyre.no
Post:	Co/ Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Besøksadresse:	Hovedveien 2, 9151 Storslett Og/eller Kvæningen næringsbygg/Árres, Sørstraumen