



**Jomfruland
nasjonalpark**

Nasjonalparkstyret

Møtedato: 20.01.2022

Saksnummer:

Saksbehandler: Morten Johannessen

Dato saksframlegg: 07.01.2022

Sak 2022/5: Evaluering av tiltak 2021

I møte 26.11.21 ønsket styret å få framlagt sak i 2022 om evaluering av tiltak i 2021.

Forvalter har sjekket med styret om rapport til Miljødirektoratet fra desember 2021 (vedlagt) er tilstrekkelig underlag for saken, noe flere medlemmer har meldt tilbake er greit.

Rapporten tar utgangspunkt i tildelingen fra direktoratet i februar 2021. Rapporteringen er skjematisk idet den er gjort i et elektronisk system med standardverdiene slutført, løpende skjøtsel gjennomført, igangsatt men ikke slutført, ikke gjennomført og annet. For en del tiltak er det lagt inn kommentarer som framgår av andre del av rapporten for de enkelte tiltak.

Forvalters vurdering

Økonomi

Grunnlaget for tildelingen fra direktoratet i februar var søknad fra desember 2021. Beregnet samlet kostnad til de 47 tiltakene i søknaden var 2 483 000 kroner. Tildelingen i februar var på 1 000 000 kroner. Arbeidene med høy- og lavspent og tårn på Jomfruland var da allerede igangsatt og tildelt beløp uten tilleggstilddeling ville gå hardt ut over andre tiltak, også løpende skjøtsel, etter som nasjonalparken var bundet opp med vesentlige andeler i begge prosjekter. Etter dialog med direktoratet ble det i juni tildelt 500 000 kroner for å kunne dekke andelen i høyspentprosjektet, noe som var avtalt med direktoratet tidligere, men som ikke kom med i første tildeling. I september oppdaget forvalter i forbindelse med halvårsrapportering at det i desember 2020 var blitt gjort en feilføring i regnskapet for 2020 på 125 000 kroner som hadde svekket økonomien i prosjektet på Øytangen. Etter prosess med Statsforvalteren og direktoratet ble det tildelt 125 000 kroner ekstra i desember.

Samlede tiltaksmidler i 2021 var derfor 1 625 000 kroner. Det er vesentlig mindre enn 2 483 000 kroner som var grunnlaget for søknaden og er en av forklaringene på at en del tiltak ikke ble gjennomført eller ble utsatt. En annen viktig forklaring er at nasjonalparkens bidrag til anlegget på Øytangen ble vesentlig større enn beregnet. Prosjektet ble fordyret med ca. 300 000 kroner på grunn av vanskelige grunnforhold og lynavleder. I tillegg kom 220 000 kroner for å bygge informasjonsbod og 120 000 kroner til oppgradering av sti med jordkabler for strøm og bredbånd. Kostnaden til det var 240 000 kroner, noe som var planlagt delt likt mellom byggeprosjektet og nasjonalparken, men byggeprosjektet hadde ikke økonomi til å dekke sin del.

Etter at ubrukte midler i nasjonalparken i 2021 på ca. 160 000 kroner og en ekstra tildeling fra Utvalgte kulturlandskap på 100 000 kroner ble overført byggeprosjektet på Øytangen, er status for regnskapet for det prosjektet i 2021 underfinansiering på ca. 40 000 kroner.

Det som gjorde at prosjektene samlet sett kom noenlunde «ned på beina» var at Kragerø energi ikke krevde inn nasjonalparkens andel på 500 000 kroner til høyspentprosjektet i 2021. Forvalter har vært i kontakt med Kragerø energi og det kommer faktura i 2022. Det er

søkt om tiltaksmidler fra direktoratet til det for 2022, men hvordan bildet for 2022 blir, avhenger av størrelsen på rammen fra direktoratet.

Resultater

Behovene for innsats og penger til tiltakene i 2021 varierte stort – fra små tiltak til store tiltak i nasjonalparksammenheng. Rapport for 2021 viser følgende fordeling av gjennomføring:

Slutført: 17

Gjennomført løpende skjøtsel: 10

Igangsatt, ikke slutført: 5

Ikke igangsatt: 16

Annet: 1

Summen av dette er 49 tiltak. Det er to flere enn tiltak det i utgangspunktet var søkt om midler til. Forklaringen er at det er tiltak som ble aktuelle i løpet av året.

Samlet vurdering

Forvalters vurdering er at nasjonalparken i 2021 fikk gjennomført forholdsvis store og kostnadskrevenne tiltak som planlagt, blant annet Øytangen, høyspent og skogrydding, samtidig som løpende skjøtsel som er viktig for verneverdiene på land også ble gjennomført. Forvalter er brukbart fornøyd med det. Som beskrevet over, kan økonomien fra 2021 gi virkninger for økonomien i år, noe som kan gjøre det nødvendig med strengere prioriteringer av tiltakene inneværende år.

Innstilling

Styret tar saken inkludert rapport til Miljødirektoratet til orientering.

Behandling

Knut Jarle Sørvalen foreslo at tiltakene evalueres årlig.

Torstein Kiil foreslo at styret behandler sak om prioritering av tiltak i 2022 når økonomisk ramme fra Miljødirektoratet foreligger og at det i økt grad bør legges opp til innsats fra frivilligheten.

Bjørn Kristoffer Dolva oppfordret til at det blir jobbet politisk for økt budsjettamme for tiltak i nasjonalparker, da rammen lenge har stått stille eller blitt mindre.

Vedtak

Styret tar saken inkludert rapport til Miljødirektoratet til orientering.

Tiltakene evalueres årlig.

Styret behandler sak om prioritering av tiltak i 2022 når økonomisk ramme fra Miljødirektoratet foreligger.

Det bør i økt grad legges opp til innsats fra frivilligheten.

Det oppfordres til å jobbe politisk for økt budsjettamme for tiltak i nasjonalparker.

Vedlegg

Rapport til Miljødirektoratet